

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票についでは、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかつた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかつた。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

相賀小学校の校舎・屋内運動場・紀北中学校の校舎・屋内運動場・単独調理場(1期工事)改築・改修工事及び西小学校、三浦小学校、東小学校、引本小学校、船津小学校校舎の耐震補強事業、については、計画どおり実施することができた。  
なお、本町は、東海・東南海・南海地震の被害想定地域とされており、公共施設の耐震化が喫緊の課題であることから、平成23年度までに全ての公共施設の耐震化(紀北中学校は、現在耐震化されている旧尾鷲高等学校分校を仮校舎とし、平成23・24年度にて現在の紀北中学校の改築工事を行い、平成24年度中に新校舎へ移転する計画)を進めているところである。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかつた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかつた。

## 【所見】

### ③教育環境の質的な向上を図る整備

#### 【達成状況】

- 計画どおり実施できた。
- 計画したが、一部実施できなかつた。
- 計画したが、すべて実施できなかつた。

#### 【所見】

相賀小学校・西小学校・紀北中学校(Ⅰ期工事)の太陽光発電設備設置事業については、計画どおり実施することができる。  
今回の3校は、環境教育のモデル校として導入したが、他の学校については、今回の3校の状況を考慮しつつ検討しているところである。

### ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

#### 【達成状況】

- 計画どおり実施できた。
- 計画したが、一部実施できなかつた。
- 計画したが、すべて実施できなかつた。

#### 【所見】

紀北中学校(Ⅰ期工事)の単独校調理場改築事業については、計画どおり実施することができる。平成24年度に完成する予定ではあるが、ドライシステムに応じた学校調理場の整備が図られるところである。

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成24年6月29日に、本町教育委員会学校教育課で事後評価を実施した。その結果を本町ホームページにて公表する。

## 3 事後評価の結果所見及び後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。大地震の危険が高まっている中、1日の大半を過ごす学校施設の耐震化は、早急に実施すべきである。また、現在私たちは、暮らしを通して、「紀北町学校施設耐震整備計画」を確実に遂行し、安心して教育を受けられる環境を整え、環境教育配慮型製品の構築を目指している。「紀北町学校施設耐震整備計画」を確実に遂行していく必要がある。